

## **Terms and Conditions**

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

### Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek


Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

### Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

# Der Dombau.



**D**as

Entstehen eines Bauwerkes, wie ein solches nur wieder in einem oder dem anderen Jahrhundert vorkommt, ist immer ein Stück Zeitgeschichte, im Gradmesser der damals herrschenden Gesinnung. So ist es auch mit unserem Dombau, und der Kalendermann kann nicht darüber hinweggehen, ohne zu erzählen, was denn im Jahre 1902 noch, und dann im Jahre 1903 geschaffen wurde. Lassen wir unseren bewährten Dombauleiter M. Schlager berichten:

## Arbeiten am Turme.

Am 18. August wurde mit dem Einsetzen der Fenstermaßwerke und Uhrumrahmungen in der Glockenhaus-Etage begonnen und samt aller Gerüstaufstellung und Abtragung am 17. Oktober vollendet.

Während die Fenstermaßwerke versetzt wurden, sind vom 8. Sept. bis 10. Oktober die notwendigsten Renovierungsarbeiten an den schon teilweise gebrech-

lichen Dombauhäusern vorgenommen worden. Da nun die zierlichen Werkstücke für die Glockenhausgalerie-Brüstung, teilweise aus Granit von A. Poschacher in Neuhaus und teilweise aus Sandstein von der Dombauhütte schon ganz, respektive teilweise auf dem Bauplatze waren, so wurde am 10. Okt. noch darangegangen, das Versetzgerüst hierfür zu bauen und mit dem Steingerücken zu beginnen.

Auf der Seite, die dem Dome zugekehrt ist, wurde die Glockenhausgalerie-Brüstung bis 7. November vollendet.

Vom 8. bis 10. Nov. wurde die Versetzarbeit bei den Kapellen nächst dem Turme vorgenommen und zugleich für dieses Jahr eingestellt.

Nach Mariä Empfängnis bis Weihnachten wurden vom Turme sämtliche Gerüste und Hebezeuge entfernt und das Gerüst für das Gewölbe unter den Glocken fertiggestellt. Am 10. Mai des Jahres 1903 wurde wieder die Turmgalerie-Brüstung, bestehend aus Granitsäulchen mit gotischem Abschluß, in Angriff genommen und bis 15. Juli von allen vier Seiten vollendet.

## Beginn des Baues am Langschiff.

Am 28. Jänner wurde mit der Abtragung der Steinmehzhütte, welche auf dem Lang-

schiff-Fundament stand, begonnen und bis 7. Februar vollendet. Am 9. Februar wurde vorerwähnte Hütte auf dem Zimmerplatze, der sich seit zwei Jahren links neben der Kirche befindet, wieder aufgestellt, um die alten Eisen-Bestandteile, Läden u. unterzubringen und wurde bis 28. Februar fertig gestellt. Da nun das Wetter sehr günstig war, wurde schon am 2. März mit dem Versetzen der Kapellenschichten begonnen.

Während dieser Arbeit wurde gleichzeitig am 6. März mit dem Bloßlegen der Langschiff-Fundamente und am 12. März mit der Gerüstherstellung zum rechtseitigen Langschiff begonnen.

Sämtliche erwähnte Arbeiten wurden bis Ostern fertiggestellt. Am 14. April wurde mit dem Versetzen beim rechtseitigen Langschiff mit der ersten Schichte (Granitsockel) begonnen und bis heute diese Arbeiten zu beiderseit fortgesetzt, wo wir rechts bei der sechsten und links bei der vierten Schichte des Langschiffes angelangt sind. Am 4. Mai wurde mit der Gerüstherstellung für das linksseitige Langschiff begonnen und diese Arbeit bis 29. Mai fertiggestellt. Diese Gerüste sind schon für wenigstens 12 Schichten hoch gebaut, einfach aus dem alten Turmgerüst-